

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: MAICON GONÇALVES DE MELO

TELEFONE: (21) 96423 7098

E-MAIL: maicon-melo4@hotmail.com

ENDEREÇO: RUA HENRIQUE DE SOUZA COSTA Nº 99, MUTUA, SAQUAREMA RJ .

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SOL PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: ELLUS 3

DATA DE FABRICAÇÃO: 2011

Nº DE SÉRIE: 13307

TAMANHO: XL

COR: LARANJA, PRETO E CINZA.

DATA DE INSPEÇÃO: 25/11/2021

PROXIMA INSPEÇÃO: 25/11/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 42s	ESQUERDO 82 s
PORO TEST SKF	CENTRO 44 s	CENTRO 57 s
	DIREITO 27 s	DIREITO 95 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	01 FURO	REPARO REALIZADO
INTRADORSO	POSITIVO	OK	—
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	—
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	—
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	—
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	—
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	—
ROLDANAS	POSITIVO	LUBRIFICADAS	LUBRIFICAÇÃO
ORINGS	NEGATIVO	AUXENTES	FORAM SUBSTITUÍDOS 08 ORINGS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	01 RIPSTOP JÁ LOCALIZADO	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	—

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES

MEDIDA ORIGINAL			480 MM
ESQUERDO		DIREITO	DIFERENÇA
A	480 MM	480 MM	000 MM
B	480 MM	480 MM	000 MM
C	480 MM	480 MM	000 MM
D	480 MM	480 MM	000 MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
000 MM		000 MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)


FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

A	B	C	D	F	DIREITO		A	B	C	D	F	ESQUERDO
691,4 cm	691,3 cm	692,3 cm	698,0 cm	770,2 cm	DIREITO		691,7 cm	691,1 cm	692,3 cm	697,9 cm	770,3 cm	ESQUERDO
703,8 cm	701,3 cm	705,0 cm	729,8 cm	772,0 cm	DIREITO		704,2 cm	701,5 cm	704,9 cm	730,1 cm	772,6 cm	ESQUERDO
723,9 cm	723,2 cm	725,7 cm	739,0 cm	776,8 cm	DIREITO		724,0 cm	723,1 cm	725,5 cm	739,2 cm	777,0 cm	ESQUERDO
731,7 cm	730,3 cm	734,0 cm	748,2 cm	779,5 cm	DIREITO		732,1 cm	730,3 cm	734,0 cm	748,7 cm	779,2 cm	ESQUERDO
739,4 cm	736,7 cm	741,4 cm	757,0 cm	778,2 cm	DIREITO		739,7 cm	737,1 cm	741,9 cm	757,4 cm	777,6 cm	ESQUERDO
747,8 cm	744,3 cm	749,0 cm	762,0 cm	780,0 cm	DIREITO		748,1 cm	744,3 cm	750,1 cm	762,3 cm	779,6 cm	ESQUERDO
751,2 cm	747,2 cm	752,7 cm	760,2 cm	787,2 cm	DIREITO		750,9 cm	746,7 cm	753,0 cm	760,7 cm	786,7 cm	ESQUERDO
748,4 cm	743,5 cm	749,6 cm	762,2 cm	797,0 cm	DIREITO		748,1 cm	743,6 cm	750,4 cm	762,6 cm	796,5 cm	ESQUERDO
749,7 cm	744,3 cm	750,9 cm	768,4 cm	803,2 cm	DIREITO		749,7 cm	744,3 cm	751,7 cm	768,6 cm	803,2 cm	ESQUERDO
756,0 cm	750,2 cm	756,9 cm	771,2 cm		DIREITO		756,1 cm	750,0 cm	757,7 cm	771,1 cm		ESQUERDO
758,6 cm	752,2 cm	759,5 cm	768,8 cm		DIREITO		758,3 cm	752,2 cm	759,8 cm	768,0 cm		ESQUERDO
755,3 cm	748,8 cm	756,3 cm	770,7 cm		DIREITO		754,9 cm	748,9 cm	756,4 cm	769,9 cm		ESQUERDO
757,8 cm	750,4 cm	758,5 cm	777,6 cm		DIREITO		757,3 cm	750,9 cm	758,5 cm	777,7 cm		ESQUERDO
765,1 cm	758,0 cm	765,5 cm	777,7 cm		DIREITO		765,0 cm	759,9 cm	766,2 cm	778,4 cm		ESQUERDO

AS LINHAS MEDIDAS, ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, NÃO ULTRAPASSANDO A DIFERENÇA DE 10mm NÃO NECESSITANDO DE CARGA/ LUPING NAS LINHAS PARA A CORREÇÃO E SIMETRIA DAS MESMAS.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS
Data da emissão do laudo: 25 de novembro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.
Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Site: www.autorizadadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão. Um piloto consciente preza sempre pela segurança!

