

# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016  
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077  
E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br  
Rua Irnack do Amaral Nº 02 Santíssimo.  
Campo Grande - Rio de Janeiro  
CEP 23093-300

[www.autorizadodoparapente.com.br](http://www.autorizadodoparapente.com.br)

LAUDO SIMPLES ( ) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO ( X ) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

## DADOS DO PROPRIETÁRIO

**NOME:** WANDERLEY MEDEIROS DA COSTA

**TELEFONE:** (21) 964835702

**E-MAIL:** marcenariaartdeley@yahoo.com.br

**ENDEREÇO:** AVENIDA NAZARÉ, Nº 1.112, RICARDO DE ALBUQUERQUE RJ.

## DADOS DO EQUIPAMENTO

**FABRICANTE:** SOL PARAGLIDERS

**TIPO/MODELO:** ELLUS FIVE

**DATA DE FABRICAÇÃO:** 2014

**Nº DE SÉRIE:** 16988

**TAMANHO:** 95/110 Kg TAMANHO L

**COR:** MARROM, LARANJA E BRANCO.

**DATA DE INSPEÇÃO:** 15/10/2021

**PROXIMA INSPEÇÃO:** 15/10/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

## VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 269s	ESQUERDO 37 s
PORO TEST SKF	CENTRO 187 s	CENTRO 42 s
	DIREITO 176 s	DIREITO 28 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

**OBS:** Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	Positivo	Foram localizados 03 ripstops	–
INTRADORSO	Positivo	Foi localizados 01 ripstops	–
BORDO DE ATAQUE	Positivo	Ok	–
BORDO DE FUGA	Positivo	Ok	–
PERFIL INTERNO	Positivo	Ok	–
BANDAS DIAGONAIS	Positivo	Ok	–
ANCORAGENS	Positivo	Ok	–
ROLDANAS	Positivo	Lubrificadas	LUBRIFICAÇÃO
ORINGS	Negativo	Ressecados/gastos	Foram substituídos 8 orings
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	Realizada a limpeza interna para retirada de resíduos.	–

## VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM ( ) NÃO ( x )	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE. ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.

## TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM ( ) NÃO ( x )

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

**OBS:** REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

## MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES

MEDIDA ORIGINAL		525 MM	DIFERENÇA
ESQUERDO	DIREITO		
A	525 MM	525 MM	000 MM
B	525 MM	525 MM	000 MM
C	525 MM	525 MM	000 MM
D	525 MM	525 MM	000 MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
000 MM	000 MM		



# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

## AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)


FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

## TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

A	B	C	D		A	B	C	D		
709,4 cm	709,3 cm	710,4 cm	716,3 cm	Direito	1	Esquerdo	709,6 cm	709,1 cm	710,4 cm	716,2 cm
722,5 cm	720,3 cm	723,8 cm		Direito	2	Esquerdo	723,0 cm	720,2 cm	723,8 cm	
743,7 cm	742,5 cm	745,7 cm	750,1 cm	Direito	3	Esquerdo	743,3 cm	743,4 cm	745,7 cm	749,9 cm
751,9 cm	750,0 cm	754,0 cm	759,4 cm	Direito	4	Esquerdo	751,4 cm	750,3 cm	754,7 cm	759,5 cm
759,5 cm	756,9 cm	762,1 cm	769,2 cm	Direito	5	Esquerdo	759,2 cm	757,2 cm	762,3 cm	769,3 cm
767,9 cm	764,5 cm	770,0 cm	778,0 cm	Direito	6	Esquerdo	768,2 cm	764,6 cm	770,6 cm	778,1 cm
771,4 cm	767,3 cm	773,5 cm	783,1 cm	Direito	7	Esquerdo	771,0 cm	767,2 cm	773,2 cm	782,6 cm
768,3 cm	763,4 cm	770,1 cm	780,8 cm	Direito	8	Esquerdo	767,9 cm	763,4 cm	770,1 cm	780,9 cm
769,8 cm	764,4 cm	772,0 cm	783,3 cm	Direito	9	Esquerdo	769,7 cm	764,9 cm	771,9 cm	783,0 cm
776,2 cm	770,4 cm	777,8 cm	789,5 cm	Direito	10	Esquerdo	776,1 cm	770,6 cm	777,6 cm	789,5 cm
778,6 cm	772,3 cm	779,7 cm	792,0 cm	Direito	11	Esquerdo	778,1 cm	772,2 cm	780,3 cm	792,3 cm
775,3 cm	768,4 cm	776,3 cm	789,1 cm	Direito	12	Esquerdo	775,3 cm	768,7 cm	776,8 cm	789,7 cm
777,8 cm	770,6 cm	778,8 cm	791,9 cm	Direito	13	Esquerdo	777,6 cm	770,7 cm	779,4 cm	792,1 cm
785,6 cm	779,0 cm	786,5 cm	799,1 cm	Direito	14	Esquerdo	785,3 cm	778,8 cm	787,3 cm	799,4 cm

AS LINHAS MEDIDAS, E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, NÃO PASSANDO DOS 10 mm O TOLERÁVEL PERMITIDO, PERMANECENDO SIMÉTRICAS.

## PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

## OBSERVAÇÕES GERAIS

**Data da emissão do laudo:** 15 de outubro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.

**Realizado por:** Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018  
(Lei Geral de Proteção de Dados).

**Site:** [www.autorizadoparapente.com.br](http://www.autorizadoparapente.com.br) **e-mail:** [contato@autorizadoparapente.com.br](mailto:contato@autorizadoparapente.com.br)

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão. Um piloto consciente preza sempre pela segurança!

