

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadodoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES (X) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO () ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: JOSÉ CARLOS ALVES DE MELO CARVALHO

TELEFONE: (21) 96433 6407

E-MAIL: macmellobia@gmail.com

ENDEREÇO: RUA MARIA DO CARMO N° 117, AP 303, PENHA CIRCULAR.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SOL PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: ELLUS 4

DATA DE FABRICAÇÃO: 2012

N° DE SÉRIE: 15544

TAMANHO: 75 A 95 Kg

COR: PRETO, VERMELHO E AZUL.

DATA DE INSPEÇÃO: 23/11/2021

PROXIMA INSPEÇÃO: 23/11/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 60 s	ESQUERDO 299 s
PORO TEST SKF	CENTRO 24 s	CENTRO 78 s
	DIREITO 68 s	DIREITO 393 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	LOCALIZADOS 09 RIPSTOPS	01 RIPSTOP
INTRADORSO	POSITIVO	OK	–
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	–
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	–
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	–
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	–
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	–
ROLDANAS	POSITIVO	LUBRIFICADAS	LUBRIFICAÇÃO
ORINGS	POSITIVO	–	–
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	REPARO DE 01 FURO PROVAVELMENTE CAUSADO POR INSETO.

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE. ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES

MEDIDA ORIGINAL				000 MM
ESQUERDO		DIREITO		DIFERENÇA
A	000 MM	000 MM	000 MM	000 MM
B	000 MM	000 MM	000 MM	000 MM
C	000 MM	000 MM	000 MM	000 MM
D	000 MM	000 MM	000 MM	000 MM
DIFERENÇA MÁXIMA				
000 MM		000 MM		




LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

A TRIMAGEM SÓ OCORRE NAS REVISÕES COMPLETAS.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 23 de novembro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadoparapente.com.br **e-mail:** contato@autorizadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão. Um piloto consciente preza sempre pela segurança!

