

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Inack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES (X) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO () ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: REGINALDO SILVA PIROZI

TELEFONE: (21) 99949 – 2973

E-MAIL: regis.pirozi@gmail.com

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO GUALBERTO Nº 424 – RIO DE JANEIRO.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SOL PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: CYCLUS ONE

DATA DE FABRICAÇÃO: 2019

Nº DE SÉRIE: 21727

TAMANHO: 95 A 110 KG

COR: AZUL, AMARELO E PRETO.

DATA DE INSPEÇÃO: 07/12/2021 **PROXIMA INSPEÇÃO:** 07/12/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS	RESULTADO
	ESQUERDO	600	OK
	CENTRO	600	OK
	DIREITO	600	OK

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE PORO TEST SKF	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 206 s	ESQUERDO 953 s
	CENTRO 97 s	CENTRO 611 s
	DIREITO 193 s	DIREITO 948 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	Positivo	08 Ripstops	05 furos reparados
INTRADORSO	Positivo		
BORDO DE ATAQUE	Positivo		
BORDO DE FUGA	Positivo		
PERFIL INTERNO	Positivo		
BANDAS DIAGONAIS	Positivo		
ANCORAGENS	Positivo		
ROLDANAS	Positivo		FEITO A LUBRIFICAÇÃO
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA, PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	Substituição de 08 orings, anéis de vedações.

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES
REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	NÃO APRESENTAM PROBLEMAS.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)				
CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO
OBS: PRÓXIMA REVISÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS.				

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES			
MEDIDA ORIGINAL			560 MM
ESQUERDO		DIREITO	DIFERENÇA
A	560 mm	560 mm	0,000MM
A1	560 mm	560 mm	0,000MM
B	560 mm	560 mm	0,000MM
C	560 mm	560 mm	0,000MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
0,000MM		0,000MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE


AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	NEGATIVO	SERVIÇO REALIZADO
ROLDANAS	POSITIVO		OK
COSTURAS	POSITIVO		OK
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO		OK
MAGNETOS	POSITIVO		LUBRIFICADOS
MOSQUETINHOS	POSITIVO		OK

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÕES PADRÕES DAS LINHAS
SÓ SÃO REALIZADAS NAS REVISÕES COMPLETAS.

OBSERVAÇÕES GERAIS
Data da emissão do laudo: 07 de Dezembro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.
Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Site: www.autorizadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadoparapente.com.br

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão. Um piloto consciente preza sempre pela segurança.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

