

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES (X) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO () ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: ROGÉRIO DE OLIVEIRA E SILVA DE ALMEIDA

TELEFONE: (19) 99285 8477

E-MAIL: rogerio_car2010@hotmail.com

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO FURLAN N° 143 SÃO PEDRO SP.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: UP PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: TRANGO XC3 EN C

DATA DE FABRICAÇÃO: 2015

N° DE SÉRIE: XG5705-1454-5140

TAMANHO: 90 A 115 KG

COR: BRANCO, LARANJA E PRETO.

DATA DE INSPEÇÃO: 21/01/2022 **PROXIMA INSPEÇÃO:** 21/01/2023 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS	RESULTADO
	ESQUERDO	600	OK
	CENTRO	600	OK
	DIREITO	600	OK

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO	TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
	ESQUERDO 1089 s	ESQUERDO 90 s	>200 s	EXCELENTE
PORO TEST SKF	CENTRO 522 s	CENTRO 160 s	70 – 200 s	BOM
	DIREITO 958 s	DIREITO 69 s	25 – 70 s	MÉDIO
			18 – 25 s	FRACO
			<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	Positivo	OK	
INTRADORSO	Positivo	OK	
BORDO DE ATAQUE	Positivo	OK	
BORDO DE FUGA	Positivo	OK	
PERFIL INTERNO	Positivo	OK	
BANDAS DIAGONAIS	Positivo	OK	
ANCORAGENS	Positivo	OK	
ROLDANAS	Positivo	OK	FEITO A LUBRICAÇÃO
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA, PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	O1 ANEL ORING COLOCADO

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
OK	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
OK	NÃO APRESENTAM PROBLEMAS.
OK	

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: PRÓXIMA REVISÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES

MEDIDA ORIGINAL			
ESQUERDO		DIREITO	
DIFERENÇA			
A1	0,00 MM	0,00 MM	0,000MM
A2	0,00 MM	0,00 MM	0,000MM
B	0,00 MM	0,00 MM	0,000MM
C	0,00 MM	0,00 MM	0,000MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
0,000MM		0,000MM	




LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	NEGATIVO	SERVIÇO REALIZADO
ROLDANAS	POSITIVO	X	OK
COSTURAS	POSITIVO	X	OK
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	OK
MAGNETOS	POSITIVO	X	LUBRIFICADOS
MOSQUETINHOS	POSITIVO	X	OK

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÕES PADRÕES DAS LINHAS
SÓ SÃO REALIZADAS NAS REVISÕES COMPLETAS.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 21 de janeiro de 2022; válido por um ano ou 100 horas.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadodoparapente.com.br **e-mail:** contato@autorizadodoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança!

