

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES (X) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO () ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: RODRIGO DOS SANTOS LIMA

TELEFONE: (21) 97001-4898

E-MAIL: rodrigopqd30@gmail.com

ENDEREÇO: RUA PROJETADA D – RIO DE JANEIRO.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: INDEPENDENCE

TIPO/MODELO: VOYAGER M

DATA DE FABRICAÇÃO:

Nº DE SÉRIE: 9017E77

TAMANHO: 140 a 230 KG

COR: LARANJA E CINZA

DATA DE INSPEÇÃO: 11/10/2021 **PROXIMA INSPEÇÃO:** 11/10/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 96 s	ESQUERDO 61 s
PORO TEST SKF	CENTRO 101 s	CENTRO 51 s
	DIREITO 141 s	DIREITO 77 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	Positivo	01 RIPSTOP	COSTURA FEITA
INTRADORSO	Positivo	02 RIPSTOP	
BORDO DE ATAQUE	Positivo		
BORDO DE FUGA	Positivo		
PERFIL INTERNO	Positivo		
BANDAS DIAGONAIS	Positivo		
ANCORAGENS	Positivo		
ROLDANAS	Positivo	ROLDANAS E ALGUMAS CONECÇÕES TRAVADOS	FEITA A LUBRIFICAÇÃO
OBSERVAÇÕES EXTRAS	-	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA, PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (X)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	NÃO APRESENTAM PROBLEMAS.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: PRÓXIMA REVISÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES

MEDIDA ORIGINAL			
	ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA
A1	0,365 MM	0,365 MM	0,000MM
A2	0,365 MM	0,365 MM	0,000MM
B	0,365 MM	0,365 MM	0,000MM
C	0,365 MM	0,365 MM	0,000MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
	0,000MM	0,000MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	NEGATIVO	SERVIÇO REALIZADO
ROLDANAS	POSITIVO	X	FORAM LUBRIFICADAS
COSTURAS	POSITIVO	X	FEITA
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	FORAM LUBRIFICADOS
MAGNETO	POSITIVO	X	FORAM LUBRIFICADOS

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÕES PADRÕES DAS LINHAS
SÓ SÃO REALIZADAS NAS REVISÕES COMPLETAS.

OBSERVAÇÕES GERAIS


Data da emissão do laudo: 11 de outubro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadodoparapente.com.br E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão necessitamos de mais pilotos conscientes, que prezem Pela própria segurança!

